

এক নজরে "বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের অগ্রগতি
(সেপ্টেম্বর/২০২২ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	বিষয়	বিবরণ
১	প্রাক্কলিত ব্যয়	১৫০৭৪৩.০০ লক্ষ টাকা
২	অর্থের উৎস	জিওবি
৩	বাস্তবায়ন কাল	জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত
৪	মোট প্রস্তাবিত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা	৪২৩ টি
৫	প্রতি তলার আয়তন	৩৯৬.০২ ব: মি. / ৪২৬১.০০ ব. ফুট
৬	ভবনের মোট আয়তন	১১৮৮.০৬ বঃমিঃ / ১২৭৮৮.২৫ বঃফুট
৭	প্রকল্পভুক্ত জেলা	৪২ টি
৮	প্রকল্পভুক্ত উপজেলা	২৪৭ টি
৯	ভবনের ফাউন্ডেশন ও ভবন	০৩ তলা বিশিষ্ট ফাউন্ডেশনে ০৩ তলা ভবন
১০	প্রতিবন্ধী ও বয়স্কদের জন্য কক্ষ সংখ্যা	০২টি (নীচ তলা)
১১	প্রতিবন্ধী ও বয়স্কদের জন্য বাথরুম	০২টি
১২	নারী ও শিশুদের কক্ষ সংখ্যা	০৪টি (২য় তলা)
১৩	নারী ও শিশুদের বাথরুম	০৬টি
১৪	পুরুষ আশ্রয়ের জন্য কক্ষ সংখ্যা	০৪টি (৩য় তলা))
১৫	বাথরুম (পুরুষ)	০৫টি
১৬	ব্যবস্থাপনা কক্ষ সংখ্যা	০২টি
১৭	মেডিকেল ইমার্জেন্সি কক্ষ	০১টি
১৮	স্টোর রুম	০২টি
১৯	রান্না ঘর	০১টি
২০	সোলার সিস্টেম ২০০০ ওয়াট প্রতিটি কেন্দ্রে -০১টি	৪২৩টি
২১	ডিপ টিউব ওয়েল প্রতিটি কেন্দ্রে-০১টি	৪২৩টি
২২	দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষ আশ্রয়ের ব্যবস্থা	৪০০ জন (প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে)
২৩	গবাদি পশু আশ্রয়ের ব্যবস্থা	১০০ টি (প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে)
২৪	জেলা সমূহ	
	গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, নারায়নগঞ্জ, টাংগাইল, ঢাকা, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, বি-বাড়ীয়া, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ফেনী, লক্ষীপুর, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর, নেত্রকোনা, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, সিলেট, কুষ্টিয়া, নরাইল, যশোর, সাতক্ষীরা।	

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্পের ক্রমপূর্ণিত বাস্তব অগ্রগতি ৬৭.০০%। প্রকল্পের ক্রমপূর্ণিত ব্যয় ৭৬৬৭১.৯৮৩ লক্ষ টাকা এবং আর্থিক অগ্রগতি ৫০.৮৬%। চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ২১,৬৬৮.০৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৫২৯.৮৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অগ্রগতি ৮.৭৫%। প্রকল্পের শুরু হতে এ পর্যন্ত প্রকল্প ব্যয়ের ৬৫.১৫% অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। চলতি অর্থ বছরে নির্মাণ সামগ্রীর স্বল্পতা ও মূল্য বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৩মে,২০২১ খ্রি: তারিখে ৩০টি এবং ১৩ অক্টোবর,২০২২ খ্রি: তারিখে ৮০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেছেন।

খ) চলমান কার্যক্রমঃ

প্রকল্পের শুরু হতে ০৬টি ধাপে ৩৩৯টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের জন্য চুক্তি সম্পাদন সম্পন্ন হয়েছে। হস্তান্তরিত ১১০টি, হস্তান্তরযোগ্য ৫০টি, ফিনিশিং কাজ চলমান ৭০টি, গাঁথুনির কাজ চলমান-৩০ টি, ৩য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন-২০ টি, ২য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন -১৭ টি, ১ম তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন -৬ টি, নীচতলার কলাম ঢালাই চলমান-২ টি, ফাউন্ডেশনের কাজ চলমান -২৯টি, লে- আউট প্রদান করা হয়েছে -০৫ টি।