

**এক নজরে বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (৩য় পর্যায়)  
শীর্ষক প্রকল্পের জানুয়ারি/২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি**

নং	বিষয়	বিবরণ
০১.	প্রাক্কলিত ব্যয়	১৫০৭৪৩.০০ (লক্ষ)
০২.	অর্থের উৎস	জিওবি
০৩.	বাস্তবায়ন কাল	জানুয়ারী/২০১৮ হতে জুন/২০২২
০৪.	মোট প্রস্তাবিত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা	৪২৩ টি
০৫.	প্রতি তলার আয়তন	৩৯৬.০২ বঃমিঃ / ৪২৬২.৭৫ বঃফুঃ
০৬.	ভবনের মোট আয়তন	১১৮৮.০৬ বঃমিঃ / ১২৭৮৮.২৫ বঃফুঃ
০৭.	প্রকল্পভুক্ত জেলা	৪২ টি
০৮.	প্রকল্পভুক্ত উপজেলা	২৪৭ টি
০৯.	ভবনের ফাউন্ডেশন	০৩ (তিন) তলাবিশিষ্ট
১০.	ভবন	০৩ (তিন) তলা
১১.	সোলার সিস্টেম ২০০০ ওয়াট প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে-০১টি	৪২৩ টি
১২.	ডিপিটিউবওয়েল (পাম্পসহ)	০১ টি
১৩.	দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষ আশ্রয়ের ব্যবস্থা (প্রতিটিকেন্দ্রে)	৪০০ জন
১৪.	গবাদি পশু আশ্রয়ের ব্যবস্থা(প্রতিটিকেন্দ্রে)	১০০ টি

**সম্পাদিত কার্যক্রম সমূহ**

প্রকল্পের ক্রমপূঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ২২.০০%। ১ম, ২য় ও ৩য় ধাপে ২৮৮টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের জন্য চুক্তি সম্পাদন সম্পন্ন হয়েছে। ২৮৩ টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ০৫টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে নির্মাণ কাজ শুরু করতে বিলম্ব হচ্ছে। চলতি ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ঠিকাদারের পাওনা পরিশোধের জন্য ৩১০.০০ কোটি টাকা সংশোধিত আরএডিপিতে সংস্থান করতে হবে। বৈশ্বিক দুর্যোগ কোভিড-১৯ এবং ০৫ বার বন্যায় আক্রান্তের কারণে প্রকল্পের অগ্রগতি কিছুটা কম হলেও বর্তমানে প্রকল্পের অগ্রগতি বৃদ্ধির প্রয়াস চালানো হচ্ছে। ১০ মার্চ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের জন্য ৩০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ ফেব্রুয়ারী/২০২১ এর মধ্যে শেষ করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

চলমান মোট প্যাকেজ সংখ্যা ২৮৮ টি, ফিনিশিং কাজ চলমান- ৪০টি, ৩য় তলার ছাদ ঢালাই- ৩৫ টি, ২য় তলার ছাদ ঢালাই- ৩০টি, ১ম তলার ছাদ ঢালাই- ২৪টি, নীচতলার কলাম ঢালাই- ২৮ টি, প্রেডবীম ঢালাই- ৫৪টি, ফাউন্ডেশনের কাজ - ৫০টি, মাটি খননের কাজ -২২টি, জমি সংক্রান্ত জটিলতা- ০৫টি

প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	ব্যয়	অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি
২০১৭-২০১৮	২৮.০০	২৮.০০	১৯.৩৪	৬৯.০৭ %	১১.৫৪%
২০১৮-২০১৯	৫৫০.০০	৫৫০.০০	৫০৭.৫৮	৯২.২৮ %	
২০১৯-২০২০	৮০০০.০০	৭৯৯৮.৮১	৭৯৮৩.২২	৯৯.৭৯ %	
২০২০-২০২১	১৪০০০.০০	৯০০০.০০	৮৮৯৮.৬৮৭	৬৩.৫৬ %	
মোট	২২৫৭৮.০০	১৭৫৭৬.৮১	১৭৪০৮.৮২৭	৭৭.১০ %	



চাঁদপুর জেলা মতলব উত্তর উপজেলার এখলাসপুর উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের বাস্তব চিত্রঃ